FICHA DE SEGUIMENTO DEL PROYECTO

Programa	Agua y saneamiento
Proyecto	Alcantarillado de Chaupiloma
Descripción del proyecto	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALACANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
Objetivos	Alcanzar al menos el 53% de viviendas con abastecimiento de agua por tubería en su interior, hasta el 2019.

Seguimiento 0

Para avance programático				Ejecución				
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(☒)	Fecha
1.	Estudios y Licencias Ambientales	Estudios	10,00	Estudios	1	1		
2.	Contratación	Contratos	15,00	Contratos	1	1	x	30/12/2016
3.	Red de Alcantarillado Chaupiloma	Planillas	35,00	Metros	1630	1630	x	30/04/2017
4.	Plantas de tratamiento	Planillas	35,00	Plantas	1			
5.	Cierre y entrega	Acta entrega	5,00	Actas	1			

Avance financiero	Codificado		
	Inicial	Reforma	Ejecutado
GAD PM	37.110,34		

Nivel de avance: 42.00%



Mes	Programático	Financiero
Enero	25,00	-
Febrero	51,41	-
Marzo	58,28	-
Abril	60,00	-
Mayo	60,00	
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2017:	Avances: Se cuenta con los estudios y contratos respectivos.	Carlos Buitron	31/01/2017
	Problemas y soluciones implemetadas: No aplica		
Febrero, 2017:	Avances: Se registra un avance del 80% en la construcción del tanque y 1230 metros en la red de conducción conjuntamente con los pozos de revisión.	Carlos Buitron	28/02/2017
	Problemas y soluciones implemetadas: No aplica		
Marzo, 2017:	Avances: Se registra 1550 metros en la red de conducción conjuntamente con los pozos de revisión.	Carlos Buitron	31/03/2017
	Problemas y soluciones implemetadas: No aplica		
Abril, 2017:	Avances: Se registra 1630 metros en la red de conducción conjuntamente con los pozos de revisión.	Carlos Buitron	30/04/2017
	Problemas y soluciones implemetadas: No aplica		
Mayo, 2017:	Se contrato las Adquisición de Materiales y contratación del Tanque, se realizó el Tanque en un 80% y la Red de Conduicción conjuntamente con los pozoz en 1230 ml	Carlos Buitron	31/05/2017
	Problemas y soluciones implemetadas:		