FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2021

Proyecto del PDOT	Vialidad Cantonal de Pedro Moncayo
Meta del PDOT	Alcanzar al menos el 57% de viviendas con eliminación de aguas servidas por red pública de alcantarillado, hasta el 2021.
Programa del POA	Agua y Saneamiento
Descripción y objetivo del proyecto	En el cantón dePedro Moncayo se realizarán varias obras de Saneamiento Ambiental, como el seguimiento de obras de Saneamiento.
Objetivo:	Dar cumplimiento a los presupuestos participativos y ejecutar las obras priorizadas mediante asambleas en cada una de las parroquias. Ejecutar obras que se encuentran dentro del Plan Operativo Anual

Seguimiento

HITOS DEL PROYECTO

Para avance programático				Ejecución				
Detalle		Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(☒)	Fecha logro
1	Contratación del Estudio de Factibilidad y diseños definitivos del plan maestro de agua Potable, alcantarillado sanitario y pluvial en varias comunidades del Cantón Pedro Moncayo, Provincia Pichincha - Pre inversión	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	90,00	Porcentaje	100	25	x	31/05/2021
2	Informes de avances y evaluación del proyecto - LOTAIP	Informes	10,00	Unidad	10	7	x	30/09/2021

Avance financiero	Codificado		
	Inicial	Reforma	Ejecutado
GAD MPM	$ -	221.156,80	$ -

Nivel de avance: **20,65 %**



Mes	Programático	Financiero
Enero	-	-
Febrero	-	-
Marzo	14,50	-
Abril	24,50	-
Mayo	25,50	-
Junio	26,50	
Julio	27,50	
Agosto	28,50	
Septiembre	29,50	
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Resumen narrativo:		**Actualizado por:**	**Fecha:**
Marzo, 2021:	Avances: Se cuenta con el proceso de Contratación del Estudio de Factibilidad y diseños definitivos del plan maestro de agua Potable, alcantarillado sanitario y pluvial en varias comunidades del Cantón Pedro Moncayo, Provincia Pichincha - Pre inversión Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	31/03/2021
Abril, 2021:	Avances: Se cuenta con el avance del proceso de Contratación del Estudio de Factibilidad y diseños definitivos del plan maestro de agua Potable, alcantarillado sanitario y pluvial en varias comunidades del Cantón Pedro Moncayo, Provincia Pichincha - Pre inversión Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	30/04/2021
Mayo, 2021:	Avances: Se considera el mismo avance Problemas y soluciones implemetadas:	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	31/05/2021
Junio, 2021:	Avances: Se considera el mismo avance del mes anterior Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	30/06/2021
Julio, 2021:	Avances: Se considera el mismo avance del mes anterior Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	31/07/2021
Agosto, 2021:	Avances: Se considera el mismo avance del mes anterior Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	31/08/2021
Septiembre, 2021:	Avances: Se considera el mismo avance del mes anterior Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	30/09/2021